

Protokół z kontroli stanowisk pracy odnośnie warunków bhp przeprowadzonej w dniu 7 października 2025 roku na Wydziale Nauk Technicznych

Zespół w składzie:

1. inż. Mariusz Piórkowski – Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy,
2. mgr Mariusz Araśniewicz – administrator budynku ,
3. Andrzej Doroszko – przedstawiciel ds. Ochrony Przeciwpożarowej,
4. Dr inż. Jarosław Szuszkiewicz - przedstawiciel Dziekana WNT,
5. mgr Krzysztof Nowicki - przedstawiciel Działu BHP.

Zespół w składzie jak wyżej w dniu 7 października 2025 roku dokonał kontroli warunków pracy na Wydziale Nauk Technicznych.

Kontrolę rozpoczęto od budynku przy ul. Oczapowskiego 11, bryły A, B, C.

Budynek ul. Oczapowskiego 11, bryły A, B, C

Pracownia A11

- poprawić ustawienie eksponatów dydaktycznych (jest ciasno),
- okleić taśmą ostrzegawczą ostre krawędzie i elementy,
- brak instrukcji stanowiskowych „Bezpiecznego użytkowania sprzętu”.

Pracownia A12

- źle wypoziomowana podłoga, woda nie ścieka do kanału odwodnienia liniowego – grozi poślizgnięciem się – rozważyć remont.
- podnieść z podłogi (umieścić na ścianach) sprzęt drobny służący do ochrony roślin,
- uzupełnić apteczkę.

Pracownia A21

- brak wyciągu wentylacyjnego wraz z dygestorium,
- zaleca się stosowanie środków ochrony indywidualnej łącznie z maseczkami,
- wymienić kasetony ze śladami wycieków

(Zaleca się montaż dygestorium, wraz z wyciągiem)

Pracownia A218

- uszczelnić przeciekające okna.

Pracownia A217

- uszczelnić przeciekające okna.

Pracownia B2 (Pracownia maszyn ogrodniczych i Pracownia rolnictwa precyzyjnego)

- duża liczba maszyn (pracownia w chwili obecnej pełni raczej funkcje magazynowe) z tego powodu jak i charakter zajęć (zajęcia terenowe) pracownicy postulują, ażeby planować w niej ćwiczenia w II połowie semestrów letnich lub I połowie semestrów zimowych,
- uzupełnić apteczkę.
- brak kluczyka do drzwi wyjścia ewakuacyjnego.

Pracownia B10

- zabezpieczyć przewody elektryczne na podłodze.

Pracownia B12

- brak instrukcji stanowiskowych,
- wymienić apteczkę ,uzupełnić .

Pomieszczenie C3 (hala maszyn + spawalnia)

- nieodpowiednia wysokość pomieszczenia wydzielonego na spawalnię – jest 3,22 cm a powinno być 3,75 cm,

- uzupełnić apteczkę.
- nieodpowiednia podłoga w pomieszczeniu wydzielonym na spawalnię, (zastosowano matę spawalniczą ,która poprawiła bezpieczeństwo),
- w celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas pracy związanego ze specyfiką pomieszczenia (zajęcia ze studentami i wykonywanie prac na tokarkach) wskazane jest zatrudnienie drugiego pracownika technicznego,
- uzupełnić apteczkę.

Pomieszczenie C6

- brak możliwości sterowania wentylacją mechaniczną z pomieszczenia.
- podnieść przedłużacze z ziemi przy biurku.

Pomieszczenie C8 (spawalnia)

- nieodpowiednia posadzka ze względu na przeznaczenie pomieszczenia (zastosowano matę spawalniczą, która poprawiła bezpieczeństwo).

Zalecenia ogólne i uwagi dotyczące brył A, B i C

1. Należy pamiętać, żeby w pokojach pracowniczych, salach i pomieszczeniach dydaktycznych oraz laboratoryjnych podnieść z podłóg (podwiesić) przewody elektryczne na wysokość 8 cm od podłogi. Komputery stojące na podłodze umieścić na podstawkach o wysokości min. 8 cm.
2. Należy pamiętać, żeby zapewnić we wszystkich pomieszczeniach wyposażonych w sprzęt gaśniczy swobodny do niego dostęp – minimum 1 m z każdej strony.
3. We wszystkich pomieszczeniach wyposażonych w sprzęt techniczny powinny znajdować się instrukcje jego bezpiecznego użytkowania (mogą znajdować się w skoroszycie w jednym miejscu).
4. W salach dydaktycznych wyposażonych w jedne drzwi może przebywać maksymalnie do 50 osób.
5. W salach mających dwoje drzwi, klucze od nich muszą znajdować się wspólnie i winny być oznaczone w sposób niebudzący wątpliwości w sytuacji konieczności nagłego ich użycia (np. kolorowe nakładki na klucze i takim samym kolorem oznakowanie drzwi).
6. We wszystkich pomieszczeniach, w których są drzwi ewakuacyjne winny być one drożne (nie zastawiać).
7. Należy pamiętać aby rozdzielnie elektryczne w salach były pozamykane.
8. **Bardzo słabo słyszalna syrena sygnalizacji pożarowej w bryłach A, B, C – podjąć środki zaradcze.** Zobowiązać portierów do powiadomienia pracowników o pożarze.
9. Nieszczelności dachu.
10. Część oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego niesprawna. (sygnalizacja czerwonych diód)
11. Zwężenie szerokości korytarzy przez stoliki, krzesła, eksponaty.
12. Odświeżyć ściany na portierni

UWAGA

- zwrócić uwagę na terminy przydatności środków znajdujących się w apteczkach (nawet bandaży), mimo uwag w poprzednich protokołach zalecenie nie zostało zrealizowane
- bryła A 1p.usunąć składowane meble z korytarza, materiał łatwo palny.
- uszkodzony zamek w skrzynce ppoż przy portierni.
- dokonać przeglądu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- nieszczelność dachu w salach B203,B214,A219,A202,A217 wymienić kasetony

Budynek ul. Oczapowskiego 11, bryła E

Pracownia E33

- wykonać kratkę wentylacyjną do komory solnej.

Pracownia E34

-zaciek na suficie.

Pracownia E24

-zaciek przy oknie

Pracownia E212

-zmodernizować kratki wentylacyjne z powodu wyziębienia Sali.

Zalecenia ogólne i uwagi dotyczące bryły E

1. W pokojach pracowniczych, salach i pomieszczeniach dydaktycznych oraz laboratoryjnych podnieść z podłóg (podwiesić) przewody elektryczne na wysokość 8 cm od podłogi. Komputery stojące na podłodze umieścić na podstawkach o wysokości min. 8 cm.
2. Zapewnić we wszystkich pomieszczeniach wyposażonych w sprzęt gaśniczy swobodny do niego dostęp – minimum 1 m z każdej strony.
3. We wszystkich pomieszczeniach wyposażonych w sprzęt techniczny powinny znajdować się instrukcje jego bezpiecznego użytkowania (mogą znajdować się w skoroszycie w jednym miejscu).
4. W salach dydaktycznych wyposażonych w jedne drzwi może przebywać maksymalnie do 50 osób..
5. **Prośba prowadzących zajęcia pracowników naukowych o zmniejszenie liczebności studenckich grup laboratoryjnych oraz projektowych do 12 osobowych, dostosowując ich liczebność do specyfiki wykonywanych ćwiczeń i określonych warunków lokalowych.**
6. **Brak syreny sygnalizacji przeciwpożarowej w bryle E – podjąć środki zaradcze.** Zobowiązać portierów do powiadomienia pracowników o pożarze.
7. Należy pamiętać aby rozdzielnie elektryczne w salach były pozamykane.
 - Wilgoć na elewacji fundamentów na łączniku patio.
 - Brak możliwości wyłączenia zasilania elektrycznego przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu (PWP).
 - niesprawna winda.

UWAGA

- zwrócić uwagę na terminy przydatności środków znajdujących się w apteczkach (nawet bandaży)

Budynek ul. Oczapowskiego 11, bryła D

Pokoje D101, D102, D103, D106, WC damskie na piętrze, D108

- wentylacja grawitacyjna włącza dużą ilość zimnego powietrza do pomieszczeń – usprawnić.

Pokój D110,D111

- rozważyć zamontowanie klimatyzacji, gdyż szczególnie w miesiącach letnich szybko wzrasta w niej temperatura powietrza.
-podwiesić listwy.

Aula D112

- brak klimatyzacji.

Sala 10

- w trakcie planowania zajęć dydaktycznych uwzględniając ich specyfikę ustalać liczebność grup ćwiczeniowych.

Schody do poziomu -1 (piwnicy)

- uzupełnić ubytki w schodach.

Zalecenia ogólne i uwagi dotyczące bryły D

1. W pokojach pracowniczych, salach i pomieszczeniach dydaktycznych oraz laboratoryjnych podnieść z podłóg (podwiesić) przewody elektryczne na wysokość 8 cm od podłogi. Komputery stojące na podłodze umieścić na podstawkach o wysokości min. 8 cm..
2. Zapewnić we wszystkich pomieszczeniach wyposażonych w sprzęt gaśniczy swobodny do niego dostęp – minimum 1 m z każdej strony.
3. We wszystkich pomieszczeniach wyposażonych w sprzęt techniczny powinny znajdować się instrukcje jego bezpiecznego użytkowania (mogą znajdować się w skoroszycie w jednym miejscu).
4. W salach dydaktycznych wyposażonych w jedne drzwi (bez względu na ich szerokość) może przebywać maksymalnie do 50 osób.
5. W salach mających dwoje drzwi, klucze od nich muszą znajdować się wspólnie i winny być oznaczone w sposób niebudzący wątpliwości w sytuacji konieczności nagłego ich użycia (np. kolorowe nakładki na klucze i takim samym kolorem oznakowanie drzwi).
6. We wszystkich pomieszczeniach, w których są drzwi ewakuacyjne winny być one drożne (nie zastawiać).
7. **Brak syreny sygnalizacji przeciwpożarowej w bryle D – podjąć środki zaradcze.** Zobowiązać portierów do powiadomienia pracowników o pożarze.
8. Należy pamiętać aby rozdzielnie elektryczne w salach były pozamykane.

UWAGA

- zwrócić uwagę na terminy przydatności środków znajdujących się w apteczkach (nawet bandaży)

Budynek ul. Heweliusza 10

Zalecenia ogólne i uwagi

1. W pokojach pracowniczych, salach i pomieszczeniach dydaktycznych oraz laboratoryjnych podnieść z podłóg (podwiesić) przewody elektryczne na wysokość 8 cm od podłogi. Komputery stojące na podłodze umieścić na podstawkach o wysokości min. 8 cm..
2. Zapewnić we wszystkich pomieszczeniach wyposażonych w sprzęt gaśniczy swobodny do niego dostęp – minimum 1 m z każdej strony.
3. We wszystkich pomieszczeniach wyposażonych w sprzęt techniczny powinny znajdować się instrukcje jego bezpiecznego użytkowania (mogą znajdować się w skoroszycie w jednym miejscu).
4. Należy pamiętać aby rozdzielnie elektryczne w salach były pozamykane.

UWAGA

- zwrócić uwagę na terminy przydatności środków znajdujących się w apteczkach (nawet bandaży)

Budynek ul. Heweliusza

Pomieszczenie 14 (sala)

- brak drugich drzwi (ewakuacyjnych) - sala powyżej 50 miejsc,
- brak oznaczeń drogi ewakuacyjnej na korytarzu na I piętrze – uzupełnić,

Uwagi ogólne

1. W pokojach pracowniczych, salach i pomieszczeniach dydaktycznych oraz laboratoryjnych podnieść z podłóg (podwiesić) przewody elektryczne na wysokość 8 cm od podłogi. Komputery stojące na podłodze umieścić na podstawkach o wysokości min. 8 cm..
2. Zapewnić we wszystkich pomieszczeniach wyposażonych w sprzęt gaśniczy swobodny do niego dostęp – minimum 1 m z każdej strony.
3. We wszystkich pomieszczeniach wyposażonych w sprzęt techniczny powinny znajdować się instrukcje jego bezpiecznego użytkowania (mogą znajdować się w skoroszycie w jednym miejscu).
4. W salach dydaktycznych wyposażonych w jedne drzwi może przebywać maksymalnie do 50 osób.
5. W salach mających dwoje drzwi, klucze od nich muszą znajdować się wspólnie i winny być oznaczone w sposób niebudzący wątpliwości w sytuacji konieczności nagłego ich użycia (np. kolorowe nakładki na klucze i takim samym kolorem oznakowanie drzwi).
6. We wszystkich pomieszczeniach, w których są drzwi ewakuacyjne winny być one drożne (nie zastawiać).
7. **Niedrożna (w budynku i poza budynkiem) sieć kanalizacji sanitarnej co skutkuje często nieprzyjemnymi zapachami w całym budynku.**
8. Należy pamiętać aby rozdzielnie elektryczne w salach były pozamykane.

UWAGA

- zwrócić uwagę na terminy przydatności środków znajdujących się w apteczkach (nawet bandaży)

Budynek ul. Słoneczna 46a (Katedra Mechatroniki)

Pomieszczenie 12 (hala)

Zalecenia ogólne i uwagi

1. W pokojach pracowniczych, salach i pomieszczeniach dydaktycznych oraz laboratoryjnych podnieść z podłóg (podwiesić) przewody elektryczne na wysokość 8 cm od podłogi. Komputery stojące na podłodze umieścić na podstawkach o wysokości min. 8 cm..
2. Zapewnić we wszystkich pomieszczeniach wyposażonych w sprzęt gaśniczy swobodny do niego dostęp – minimum 1 m z każdej strony.
3. We wszystkich pomieszczeniach wyposażonych w sprzęt techniczny powinny znajdować się instrukcje jego bezpiecznego użytkowania (mogą znajdować się w skoroszycie w jednym miejscu).
4. We wszystkich pomieszczeniach, w których są drzwi ewakuacyjne winny być one drożne (nie zastawiać).
5. Należy pamiętać aby rozdzielnie elektryczne w salach były pozamykane.

UWAGA

- zwrócić uwagę na terminy przydatności środków znajdujących się w apteczkach (nawet bandaży)

Podpisy członków zespołu

1. inż. Mariusz Piórkowski.....
2. mgr Mariusz Araśniewicz.....
3. Andrzej Doroszek.....
4. Dr.inż Jarosław Szuszkiewicz.....
5. mgr Krzysztof Nowicki

Olsztyn 13.10.2025 r.